

Der startes op så snart byggetilladelsen foreligger.

Tidsplan

Uge 1	Opstart klokken kl. 8.00
Uge 1	Videreopførelse af hovedkabel for el
Uge 1-3	Nedrivning
Uge 1-4	Montering af stigestreng/vand/afløb fra underboen
Uge 1 - 3	Opretning samt forskalling af ydervægge, samt montering af Velux vinduer
Uge 2 – 4	Badeværelser inkl. gulve
Uge 4 - 6	Opsætning af regler til lette vægge, samt montering af gips på den ene side, samt opsætning af køkkener
Uge 6	Montering af ny hovedtrappe
Uge 6	Montering af el
Uge 7	Montering af 2 lag gips på ydervægge
Uge 8	Afsluttende murerarbejde
Uge 8	Montering af døre samt fodpaneler og indfatninger
Uge 9 – 10	Afslutning (Kommunen kommer og godkender)
Uge 10 – 12	Der males

Udført af bygherre
Thomas Smedegaard.