

Byggemøde af d. 19 april

Der blev afholdt byggemøde på ejendommen d.19 april, med deltagelse af, for bygherre Kurt Nicolaisen, entreprenør Lars Jensen, og murer "skipper".

Tilbuddene på henholdsvis maling af vinduer og duseskring, er accepteret af bygherre, efterfølgende.

Det blev aftalt at der skal udføres aftalesedler, på hvert enkelt ekstraarbejde, i fortløbende numre.

Kurt Nicolaisen aftalte med entreprenør, at faktura skulle følge den enkelte arbejdsseddel.

Lars Jensen var enig heri.

Murer "Skipper" havde blottet bærejernene på karnapperne, og de var i en sådan forfatning at det var formålstjenstligt at få dem primet med beskyttelse, forinden de tillukkes.

Omkostningerne til karnapbundene opføres på aftaleseddel.

Lars Jensen kunne meddele at nye tegl, oversteg hvad der rent faktisk var regnet med i tilbud.

Kurt Nicolaisen og Thomas Sørensen fra bestyrelsen, havde forinden gennemgået facaden, og de ekstra tegl, anføres på aftalesedler.

Fugeprøve blev godkendt.

Kurt Nicolaisen forespurgte entreprenør om det ville være muligt, at få monteret terrassedøre d. 7-8-9-05, i forbindelse med at tidsplanen var rykket noget. Entreprenør Lars Jensen var af den overbevisning at det var der ikke noget i vejen for, det blev herefter aftalt at arbejdet skulle være så langt fremrykket, at terrassedøre kunne monteres.

Det var ikke muligt at nå en demontering af stilladset til d. 11-05-05, til brug for montering af altaner.

Entreprenør vender tilbage med en faktisk dato for demontering af stillads.

Med venlig hilsen

Kurt Nicolaisen

Med venlig hilsen

Gaihede A/S

Kurt Nicolaisen

Trekronergade 126 F

2500 Valby

T: + 45 70 22 11 41 / + 45 40 51 54 69

F: + 45 70 22 11 40

M: kn@gaihede.dk

W: www.gaihede.dk