

E/F Ingerslevsgade 108, m.fl.  
v/ Thomas Sørensen  
Krusågade 35 1, sal  
1705 Kbh. V.

Havdrup d. 2003-01-31

Byggemøde af d. 20 januar.

Tilstede ved byggemødet var Thomas Sørensen og Michael Halfter Kurt Nicolaisen.

1. *Opsummering*

KN indledte byggemødet med at konstatere, at vi overholder den beregnede tidsplan for drænarbejdet, gårdsiden var stort set færdig. TS mente at der manglede en rensebrønd, mellem de to bitrapper. KN lovede at undersøge forholdet.

Michael forespurgte om hvorvidt det var muligt, at deponere "tjavserne" et mere sikkert sted, end umiddelbart ved opgravningen. KN ville undersøge om hvor meget det vil koste, at køre dem i depot.

TS spurgte, om prisen på ekstraarbejdet, omkring opmuringen stadig holdt.  
KN undersøger til næste møde.

KN meddelte at pulterrum fulgte den skitserede plan, og var i overensstemmelse med tilbuddet. Herudover kunne han meddele at formanden for TKA og Tømmeren, indbyrdes aftaler, hvornår vindueshuller er klar.

KN kunne meddele, at i forbindelse med besigtigelse af vinduer i bitrapper, blev der konstateret en manglende sålbænk. TS var klar over forholdet og vender tilbage. TS ønskede at der blev foretaget en mindre pudsreparation af væggen i opgangen Krusågade 35. KN meddeler TKA og drager omsorg for at det bliver udbedret

2. *Økonomi*

TS kunne konstatere, at der kun var anmodet om en a'conto begæring.

*Eventuelt*

Intet.

Med venlig hilsen

Kurt Nicolaisen

